

CÔNG TY TNHH MTV
HUY HƯNG PHÁT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sóc Trăng, ngày 28 tháng 12 năm 2021.

BIÊN BẢN
NGHIỆM THU HOÀN THÀNH ĐƯA VÀO SỬ DỤNG

Công trình : Xây dựng mới đường dây Trung hạ thế ngầm và di dời TBA 160kVA Lý Thường Kiệt 2

Địa điểm : Đường số 6 – Khu đô thị 5A – Phường 4 – TP Sóc Trăng – Tỉnh Sóc Trăng.

1. Đối tượng nghiệm thu:

Đường dây trung - hạ thế và Trạm biến áp

2. Thành phần tham gia nghiệm thu:

Đại diện bên A: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG.

– Ông : **Dương Thế Nghiêm** Chức vụ : Tổng giám đốc.
– Ông: *Huy Minh Quan* Chức vụ: *GP...BQ...*

Đại Diện Bên B : CÔNG TY TNHH MTV HUY HƯNG PHÁT.

– Ông : **Lý Quốc Minh** Chức vụ : Giám đốc
– Ông : Chức vụ:

3. Thời gian- địa điểm nghiệm thu :

- Bắt đầu : giờ phút ngày tháng năm 2021
- Kết thúc : giờ phút ngày tháng năm 2021
- Tại: Xí Nghiệp An Phú

4. Đánh giá công việc đã thực hiện:

- a) Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu
 - Hợp đồng thi công xây dựng số: 25.11/HĐ-HHP-2021 ngày 25 tháng 11 năm 2021.
 - Bản vẽ thiết kế do Điện lực TP Sóc Trăng lập ngày 24/10/2021.
 - BV hoàn công.
- b) Đánh giá kỹ thuật, khối lượng của công trình.
 - Về mặt kỹ thuật và khối lượng vật tư lắp đặt cho công trình đạt theo thiết kế và hợp đồng.
- c) Thời gian thi công.

- Theo hợp đồng thi công trong vòng 45 ngày kể từ ngày bên A bàn giao mặt bằng.
- Ngày bàn bắt đầu thi công là ngày 18/12/2021.
- Ngày thi công hoàn thành công trình 28/12/2021.
- Như vậy thời gian thi công đạt yêu cầu hợp đồng.

5. Kết luận:

- Chấp nhận nghiệm thu và đồng ý đưa hạng mục công trình vào sử dụng.

6. Hồ sơ nghiệm thu bao gồm:

- Các tài liệu làm căn cứ nghiệm thu nêu trên

Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

Trên đây là kết quả đánh giá khách quan và trung thực, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm trước công ty về kết quả đánh giá này.

ĐẠI DIỆN BÊN A



Dương Chế Nghiêm

ĐẠI DIỆN BÊN B



Lý Quốc Minh