

Sóc Trăng, ngày 26 tháng 01 năm 2021

**BIÊN BẢN**

**NGHIỆM THU HOÀN THÀNH HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH  
ĐỂ ĐƯA VÀO SỬ DỤNG**

**CÔNG TRÌNH: HỆ THỐNG CẤP NƯỚC THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG  
HẠNG MỤC: LẮP ĐẶT TUYẾN ỐNG CẤP NƯỚC ĐƯỜNG SỐ 3 VÀ  
SỐ 4, KHU ĐÔ THỊ 5A, THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG, TỈNH  
SÓC TRĂNG**

**ĐỊA ĐIỂM: KHU ĐÔ THỊ 5A, THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG, TỈNH  
SÓC TRĂNG**

**1. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

a) Đại diện bên giao thầu: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN  
ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG**

Ông: **Dương Thế Nghiêm**

Chức vụ: **Tổng Giám Đốc**

b) Đại diện bên nhận thầu: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG**

Ông: **Đặng Văn Ngộ**

Chức vụ: **Tổng giám đốc**

Ông: **Huỳnh Thanh Thuận**

Chức vụ: **Trưởng phòng Kỹ thuật**

c) Đại diện đơn vị sử dụng: **XÍ NGHIỆP CẤP NƯỚC NGUYỄN CHÍ THANH**

Ông: **Nguyễn Trung Kiên**

Chức vụ: **Giám đốc xí nghiệp**

**2. Thời gian tiến hành nghiệm thu:**

Bắt đầu: 08 giờ, ngày 26 tháng 01 năm 2021

Kết thúc: 08 giờ, ngày 26 tháng 01 năm 2021

Tại công trình

**3. Đánh giá hạng mục công trình:**

a) Tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu:

- Dự toán và bản vẽ thiết kế, hợp đồng thi công, bản vẽ hoàn công, hồ sơ thanh toán, biên bản nghiệm thu giai đoạn.
- Đại diện các bên đã tiến hành kiểm tra đo đạc lại toàn bộ hạng mục công trình.

b) Chất lượng hạng mục công trình:

Trên cơ sở xem xét các hồ sơ, tài liệu hoàn thành hạng mục công trình và kiểm tra hạng mục công trình tại hiện trường, hội đồng nghiệm thu xác nhận những điểm sau:


- Thời hạn thi công hạng mục công trình:
  - + Khởi công : ngày 12 tháng 1 năm 2021
  - + Hoàn thành: ngày 26 tháng 01 năm 2021
- Quy mô đưa vào sử dụng của hạng mục công trình:
- Đường ống cấp nước PVC D168 (L=4m) bằng p/p nối gioăng theo thiết kế: 360m
- Đường ống cấp nước PVC D114 (L=4m) bằng p/p nối gioăng theo thiết kế: 844m
- Đường ống cấp nước PVC D60 (L=4m) bằng p/p dán keo theo thiết kế: 420m
- Đường ống cấp nước PVC D168 (L=4m) bằng p/p nối gioăng theo thực tế: 367m
- Đường ống cấp nước PVC D114 (L=4m) bằng p/p nối gioăng theo thực tế: 854m
- Đường ống cấp nước PVC D60 (L=4m) bằng p/p dán keo theo thực tế: 422m
- Hạng mục công trình thi công đạt yêu cầu.


**4. Kết luận:**

- Chấp nhận nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình để đưa vào sử dụng.
- Các bên trực tiếp nghiệm thu chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định nghiệm thu này.


 ĐẠI DIỆN BÊN GIAO THẦU  
 Dương Chế Nghiêm  
 ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ SỬ DỤNG


 ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN THẦU  
 Dương Văn Ngo  
 PHÒNG KỸ THUẬT

  
 Nguyễn Thị Ngọc

  
 Huỳnh Thanh Thuận